

**PHỤ LỤC**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024**

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án (Điều chỉnh nếu có)		Tổng số kế vốn hoạch năm 2024			Giải ngân đến ngày 12/11/2024			Tỷ lệ giải ngân bao gồm cả số kéo dài 2023 (%)	Tỷ lệ giải ngân 2024
			Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Tổng số	Kế hoạch vốn năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài	Tổng số	Kế hoạch vốn năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>TỔNG SỐ</b>			<b>6,256,047</b>	<b>1,121,984</b>	<b>1,115,052</b>	<b>6,932</b>	<b>559,588</b>	<b>558,307</b>	<b>1,281</b>	<b>49.87%</b>	<b>50.07%</b>
	<b>Vốn trong nước</b>			<b>5,764,838</b>	<b>1,072,092</b>	<b>1,065,160</b>	<b>6,932</b>	<b>514,832</b>	<b>513,551</b>	<b>1,281</b>	<b>48.02%</b>	<b>48.21%</b>
	<b>Vốn nước ngoài</b>			<b>491,209</b>	<b>49,892</b>	<b>49,892</b>	<b>0</b>	<b>44,756</b>	<b>44,756</b>	<b>0</b>	<b>89.71%</b>	<b>89.71%</b>
<b>I</b>	<b>Cục Địa chất Việt Nam</b>			<b>285,240</b>	<b>70,441</b>	<b>70,441</b>	<b>0</b>	<b>48,933</b>	<b>48,933</b>	<b>0</b>	<b>69.47%</b>	<b>69.47%</b>
1	Xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc và Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển	2022-2025	4190/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2023	99,058	31,801	31,801	0	22,535	22,535	0	<b>70.86%</b>	<b>70.86%</b>
2	Xây dựng kho lưu trữ bảo quản tập trung toàn bộ tài liệu nguyên thủy Địa chất-Khoáng sản	2018-2020	794/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2012	87,014	640	640	0	559	559	0	<b>87.34%</b>	<b>87.34%</b>
3	Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật Liên đoàn địa chất Xạ- Hiếm	2021-2024		99,168	38,000	38,000	0	25,839	25,839	0	<b>68.00%</b>	<b>68.00%</b>
<b>II</b>	<b>Tổng cục Khí tượng Thủy văn</b>			<b>1,717,272</b>	<b>81,322</b>	<b>77,500</b>	<b>3,822</b>	<b>46,835</b>	<b>46,835</b>	<b>0</b>	<b>57.59%</b>	<b>60.43%</b>
	<b>Vốn trong nước</b>			<b>1,647,603</b>	<b>81,322</b>	<b>77,500</b>	<b>3,822</b>	<b>46,835</b>	<b>46,835</b>	<b>0</b>		
	<b>Vốn nước ngoài</b>			<b>69,669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4	Xây dựng nhà điều hành quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai và giám sát biến đổi khí hậu khu vực Việt Bắc	2021-2024	957/QĐ-BTNMT ngày 17/4/2020	57,435	23,600	23,600	0	19,531	19,531	0	<b>82.76%</b>	<b>82.76%</b>
5	Xây dựng Trung tâm điều hành KTTV khu vực Tây Nguyên phục vụ dự báo cảnh báo thiên tai	2021-2024	2053/QĐ-BTNMT ngày 26/10/2021	57,962	30,000	30,000	0	26,714	26,714	0	<b>89.05%</b>	<b>89.05%</b>
6	Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm điều hành và các trạm KTTV khu vực Trung Trung Bộ	2023-2025	423/QĐ-TCKTTV ngày 26/12/2022	38,453	17,000	17,000	0	390	390	0	<b>2.29%</b>	<b>2.29%</b>

STT	Nội dung	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án (Điều chỉnh nếu có)		Tổng số kế vốn hoạch năm 2024			Giải ngân đến ngày 12/11/2024			Tỷ lệ giải ngân bao gồm cả số kéo dài 2023 (%)	Tỷ lệ giải ngân 2024
			Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Tổng số	Kế hoạch vốn năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài	Tổng số	Kế hoạch vốn năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Liên cơ quan các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường	2024	730/QĐ-TCKTTV ngày 29/12/2023	256,517	1,000	1,000	0	200	200	0	20.00%	20.00%
8	Dự án "Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ điều tra cơ bản cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam"	2024	2679/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2020	370,000	1,400	1,400	0	0	0	0	0.00%	0.00%
9	Tăng cường cơ sở vật chất Trạm KTHV Phú Quý thuộc Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ			14,500	3,630	0	3,630	0	0	0	0.00%	0.00%
10	Đầu tư đồng bộ trạm Khí tượng Hải văn Ba Lạt; trạm Thủy văn Thượng Cát và trạm Thủy văn môi trường Hà Nội thuộc Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ		655/QĐ-TCKTTV ngày 24/12/2020	33,866	192	0	192	0	0	0	0.00%	0.00%
11	Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu - Thành phần Bộ Tài nguyên và Môi trường (vốn vay ADB)	2025-2028	2682/QĐ-BTNMT ngày 18/9/2023; Số 348/QĐ-TCKTTV ngày 26/8/2024	696,690	1,500	1,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- Vốn trong nước			627,021	1,500	1,500	0	0	0	0		
	- Vốn nước ngoài			69,669	0	0	0	0	0	0		
12	Đầu tư xây dựng mới trạm ra đa thời tiết và thám không vô tuyến Trường Sa phục vụ công tác dự báo KTTV	2024-2025	2353/QĐ-BTNMT ngày 23/8/2024	191,849	3,000	3,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>III</b>	<b>Cục CBS và TTDL TNMT</b>			<b>1,139,000</b>	<b>504,271</b>	<b>504,271</b>	<b>0</b>	<b>147,407</b>	<b>147,407</b>	<b>0</b>	<b>29.23%</b>	<b>29.23%</b>
13	Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1)	2022-2025	1364/QĐ-BTNMT ngày 24/6/2022	310,000	75,000	75,000	0	42,272	42,272	0	56.36%	56.36%

STT	Nội dung	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án (Điều chỉnh nếu có)		Tổng số kế vốn hoạch năm 2024			Giải ngân đến ngày 12/11/2024			Tỷ lệ giải ngân bao gồm cả số kéo dài 2023 (%)	Tỷ lệ giải ngân 2024
			Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Tổng số	Kế hoạch vốn năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài	Tổng số	Kế hoạch vốn năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Xây dựng hệ thống quản lý điều hành thông minh tại Bộ Tài nguyên và Môi trường	2023-2025	2685/QĐ-BTNMT ngày 18/9/2023	40,000	37,800	37,800	0	8,090	8,090	0	21.40%	21.40%
15	Xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin, XSDL tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1)	2023-2026	3067/QĐ-BTNMT ngày 11/11/2022	789,000	391,471	391,471	0	97,045	97,045	0	24.79%	24.79%
<b>IV</b>	<b>Cục QL Tài nguyên nước</b>			<b>125,193</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Vốn trong nước</b>			<b>41,782</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Vốn nước ngoài</b>			<b>83,411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
16	Xây dựng hệ thống quan trắc giám sát việc vận hành của các hồ chứa thủy điện và hệ thống hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình (ODA Italy)	2023-2026	2770/QĐ-BTNMT ngày 21/10/2022	125,193	15,000	15,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- Vốn trong nước			41,782	15,000	15,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- Vốn nước ngoài			83,411	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>V</b>	<b>Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý</b>			<b>419,674</b>	<b>130,000</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>96,000</b>	<b>96,000</b>	<b>0</b>	<b>73.85%</b>	<b>73.85%</b>
17	“Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển”	2022-2025	375/QĐ-BTNMT ngày 01/3/2022	419,674	130,000	130,000	0	96,000	96,000	0	73.85%	73.85%
<b>VI</b>	<b>Cục Biển và Hải đảo Việt Nam</b>			<b>39,561</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
18	Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045	2020-2022	22/NQ-CP ngày 24/7/2020; 400/QĐ-BTNMT ngày 05/3/2021	39,561	750	750	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>VII</b>	<b>Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường</b>			<b>624,914</b>	<b>726</b>	<b>420</b>	<b>306</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>46.83%</b>	<b>0.00%</b>
19	Đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới Quan trắc môi trường quốc gia	2020-2023	2772/QĐ-BTNMT 30/10/2019	109,914	420	420	0	340	0	340	80.95%	0.00%

STT	Nội dung	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án (Điều chỉnh nếu có)		Tổng số kế vốn hoạch năm 2024			Giải ngân đến ngày 12/11/2024			Tỷ lệ giải ngân bao gồm cả số kéo dài 2023 (%)	Tỷ lệ giải ngân 2024
			Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Tổng số	Kế hoạch vốn năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài	Tổng số	Kế hoạch vốn năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Dự án "Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí (giai đoạn I)"	2020-2023	2963/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2020	515,000	306	0	306	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>VIII</b>	<b>Cục Đăng ký và DLTT Đất đai</b>			<b>84,965</b>	<b>1,536</b>	<b>0</b>	<b>1,536</b>	<b>941</b>	<b>0</b>	<b>941</b>	<b>61.26%</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Vốn trong nước</b>			<b>57,214</b>	<b>1,536</b>	<b>0</b>	<b>1,536</b>	<b>941</b>	<b>0</b>	<b>941</b>	<b>61.26%</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Vốn nước ngoài</b>			<b>27,751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
21	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) (Phần do Tổng cục Quản lý đất đai thực hiện từ nguồn NSTW)	2017-2023	2531/QĐ-BTNMT ngày 22/12/2021	84,965	1,536	0	1,536	941	0	941	61.26%	0.00%
	- Vốn trong nước			57,214	1,536	0	1,536	941	0	941	61.26%	0.00%
	- Vốn nước ngoài			27,751	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>IX</b>	<b>Văn phòng Bộ TN&amp;MT</b>			<b>717,900</b>	<b>81,268</b>	<b>80,000</b>	<b>1,268</b>	<b>40,943</b>	<b>40,943</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>51.18%</b>
22	Sửa chữa, nâng cấp công trình trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường tại số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội	2021-2023	2624/QĐ-BTNMT ngày 20/11/2020	44,900	1,268	0	1,268	0	0	0	0.00%	0.00%
23	Đầu tư Khu liên cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ	2019-2024	1342/QĐ-BTNMT ngày 08/7/2021	673,000	80,000	80,000	0	40,943	40,943	0	51.18%	51.18%
<b>X</b>	<b>Trung tâm QH&amp;ĐT tài nguyên nước</b>			<b>98,900</b>	<b>44,000</b>	<b>44,000</b>	<b>0</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>	<b>0</b>	<b>86.36%</b>	<b>86.36%</b>
24	Dự án "Tăng cường cơ sở vật chất các đơn vị phía Bắc thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia	2022-2025	1631/QĐ-BTNMT ngày 22/7/2022	98,900	44,000	44,000	0	38,000	38,000	0	86.36%	86.36%
<b>XI</b>	<b>Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng</b>			<b>337,696</b>	<b>66,620</b>	<b>66,620</b>	<b>0</b>	<b>58,473</b>	<b>58,473</b>	<b>0</b>	<b>87.77%</b>	<b>87.77%</b>
	<b>Vốn trong nước</b>			<b>27,318</b>	<b>16,728</b>	<b>16,728</b>	<b>0</b>	<b>13,717</b>	<b>13,717</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Vốn nước ngoài</b>			<b>310,378</b>	<b>49,892</b>	<b>49,892</b>	<b>0</b>	<b>44,756</b>	<b>44,756</b>	<b>0</b>	<b>89.71%</b>	<b>89.71%</b>
25	Tiểu Dự án 4: "Đầu tư trung tâm dữ liệu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tích hợp dữ liệu tài nguyên và môi trường của khu vực phục vụ phân tích, đánh giá hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu"	2018 - 2022	2657/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2017; 411/QĐ-BTNMT ngày 09/3/2021	337,696	66,620	66,620	0	58,473	58,473	0	87.77%	87.77%
	- Vốn trong nước			27,318	16,728	16,728	0	13,717	13,717	0	82.00%	82.00%
	- Vốn nước ngoài			310,378	49,892	49,892	0	44,756	44,756	0	89.71%	89.71%

STT	Nội dung	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án (Điều chỉnh nếu có)		Tổng số kế vốn hoạch năm 2024			Giải ngân đến ngày 12/11/2024			Tỷ lệ giải ngân bao gồm cả số kéo dài 2023 (%)	Tỷ lệ giải ngân 2024
			Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Tổng số	Kế hoạch vốn năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài	Tổng số	Kế hoạch vốn năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>XII</b>	<b>Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ TN&amp;MT</b>			<b>170,383</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>2.36%</b>	<b>2.36%</b>
26	Tăng cường năng lực cơ sở vật chất Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ TN&MT	2023-2026	73/QĐ-BTNMT ngày 10/01/2024	170,383	30,000	30,000	0	709	709	0	2.36%	2.36%
<b>XIII</b>	<b>Trường Đại học TNMT TP. Hồ Chí Minh</b>			<b>495,349</b>	<b>96,050</b>	<b>96,050</b>	<b>0</b>	<b>81,007</b>	<b>81,007</b>	<b>0</b>	<b>84.34%</b>	<b>84.34%</b>
27	Xây dựng cơ sở vật chất Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn I)	2019-2022	3283/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2018	495,349	96,050	96,050	0	81,007	81,007	0	84.34%	84.34%